

АКТ

**о результатах контроля за соблюдением ООО "Социальная инфраструктура" условий концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
(далее – концессионное соглашение)**

г. Нижневартовск

«19» апреля 2021 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», распоряжением администрации города от 30.12.2020 №1130-р «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», приказом департамента образования администрации города от 24.06.2019 №420 «О создании рабочей группы по контролю за исполнением концессионером обязательств по концессионному соглашению» (с изм. от 30.12.2020 №958) концедентом проведена проверка за исполнением концессионером условий концессионного соглашения подпункта «б» пункта 2.2 концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» от 14.02.2019 №1 за период с 01.03.2020 по 19.04.2021.

Состав рабочей группы:

Председатель:

Котов Дмитрий Анатольевич - заместитель директора департамента образования администрации города

Секретарь:

Саврасова Виктория Валентиновна - начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города

города

Члены рабочей группы:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Бочков Сергей
Александрович | - заместитель директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| Баулина Елена
Дмитриевна | - главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города |
| Катаева Ксения
Александровна | - начальник отдела муниципально-частного партнерства и концессии управления инвестиции департамента строительства администрации города |

По результатам проверки было установлено, что концессионером не исполнены условия концессионного соглашения, установленные подпунктом «б» пункта 2.2 концессионного соглашения, в части:


- завершения выполнения строительно-монтажных работ до отметки "0.000".

Заключение рабочей группы:

Мероприятие по завершению выполнения строительно-монтажных работ до отметки "0.000" выполняется, но с нарушением срока, установленного концессионным соглашением.


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель




Д.А. Котов

Секретарь



В.В. Саврасова


Члены рабочей группы:



С.А. Бочков



Е.Д. Баулина



К.А. Катаева