

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск

« 12 » 10 2023 г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города **Бокова Анатолия Николаевича**, в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения **Коротяева Максима Александровича**, действующего на основании доверенности от 12.05.2023 №37, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от «29» июля 2020 года №4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 01.07.2023 по 31.07.2023.

2. Проверяемый период 2022 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Объем выполнения мероприятий за 2022г.		Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2022 годы (нарастающим итогом)	Общий объем мероприятий до 2048 года в соответствии с КС
		в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)	в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения мероприятий		
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения							
1	Строительство станции УФО (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 2.1.1 КС, п. 2.2.1 ИП)	31.12.2022	30.12.2022	1 ед.	выполнено	выполнено	1 ед.

2	Реконструкция сетей водоснабжения Ду \geq 600 мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП)	31.12.2048	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	660,5 м	660,5 м	660,5 м	4 291 м
2.1	Реконструкция участка сети от ВК-У14/5 до ВК-У3/4 (п. 3.1.1.1 ИП)	31.12.2022	10.10.2022	299,2 м	299,2 м	299,2 м	299,2 м
2.2	Реконструкция участка сети от ВК-У14/16 до ВК-У14/12 (п. 3.1.1.2 ИП)	31.12.2022	07.12.2022	194,8 м	194,8 м	194,8 м	194,8 м
2.3	Реконструкция участка сети от ВК-У14/11 до ВК-У14/10 в сторону ВК-У14/9 (п. 3.1.1.5 ИП)	31.12.2022	23.08.2022	166,5 м	166,5 м	166,5 м	166,5 м
2.4	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду \geq 600мм (п. 3.1.1.6 ИП)	31.12.2022	мероприятие не выполнено	1 ед.	-	-	1 ед.
3	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП)	31.12.2049	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	500,55 м	675,61 м	675,61 м	14 906,8 м
3.1	Реконструкция участка сети. в 10Б мкр. Переключение жилых домов №87 и 85 по ул. Нефтяников (п. 3.1.2.2 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	296,05 м	296,05 м	296,05 м	296,05 м
3.2	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водо-снабжения от ТК-3 до ж/дома по ул.Мира №64 (15стр.)" (п. 3.1.2.4 ИП)	31.12.2023	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	49,0 м
3.3	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водо-снабжения от ТК-3 до ТК-4" (п. 3.1.2.5 ИП)	31.12.2023	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	80,5 м
3.4	Реконструкция участка сети с установкой водопроводной камеры от ВК-У3/4 до существующего водопровода (п. 3.1.2.6 ИП)	31.12.2021	02.02.2022	-	175,06 м	175,06 м	175,06 м
3.5	Реконструкция участка сети от УТ3-УТ4-УТ5-УТ6 до ж/д 11 (ул. Др. Народов, 16) (п.3.1.2.7 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	204,5 м	204,5 м	204,5 м	204,5 м
3.6	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (п.3.1.2.8 ИП)	31.12.2022	26.12.2022	1 ед.	выполнено	выполнено	1 ед.
4	Реконструкция сетей водоснабжения Ду \leq 150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП)	31.12.2049	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	312,52 м	393,49 м	393,49 м	25 590,04 м
4.1	Реконструкция участка сети от кам. ТК-16А-5 до кам.ТК-16А-6 по ул. Омская (п.3.1.3.1 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	68,5 м	68,5 м	68,5 м	68,5 м
4.2	Реконструкция участка сети от ТК-15 до ж/дома по ул. Мира №74а (21стр.) (п.3.1.3.2 ИП)	31.12.2022	15.12.2022	61,4 м	61,4 м	61,4 м	61,4 м
4.3	Реконструкция участка сети от ж/д по ул. Чапаева 5б до ж/д по ул. Чапаева 5а (п.3.1.3.3 ИП)	31.12.2022	15.12.2022	117,27 м	117,27 м	117,27 м	117,27 м

4.4	Реконструкция участка сети от УТ 1 ж/д по ул. Чапаева 7в (п.3.1.3.5 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	65,35 м	65,35 м	65,35 м	65,35 м
4.5	Реконструкция участка сети от ТК-4 до ж/дома по ул.Мира №64а (12стр.) (п.3.1.3.8 ИП)	31.12.2021	02.02.2022	-	14,17 м	14,17 м	14,17 м
4.6	Реконструкция участка сети от УТ6 до д/с 29 (д/с №61 по ул.Др.Народов. 14а) (п.3.1.3.10 ИП)	31.12.2021	02.02.2022	-	66,8 м	66,8 м	66,8 м
4.7	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоснабжения Ду≤150мм (п.3.1.3.14 ИП)	31.12.2022	30.12.2022	1 ед.	выполнено	выполнено	1 ед.
5	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	31.12.2048		-	-	2 ед.	35 ед.
5.1	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.1 ИП)	31.12.2021	23.09.2021	-	-	1 ед.	1 ед.
5.2	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.2 ИП)	31.12.2021	23.09.2021	-	-	1 ед.	1 ед.
Мероприятия в сфере водоотведения							
6	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП)	31.12.2037		Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	713,25 м	635,75 м	708,25 м
6.1	Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76 (п.3.1.1.1 ИП)	31.12.2022	30.12.2022		156,5 м	156,5 м	156,5 м
6.2	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" (п.3.1.1.2 ИП)	31.12.2023		Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	168,4 м
6.3	Реконструкция участка сети от КК-У14/74 до кол. К-3 (п.3.1.1.5 ИП)	31.12.2022	28.12.2021		72,5 м	-	72,5 м
6.4	Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10 (п.3.1.1.6 ИП)	31.12.2022	30.12.2022		484,25 м	479,25	479,25
6.5	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм (п.3.1.1.7 ИП)	31.12.2022		мероприятие не выполнено	1 ед.	-	1 ед.
7	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п.3.1.2 ИП)	31.12.2048		Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	830,5 м	734,6 м	830,4 м
7.1	Реконструкция участка сети от КК-7/139 до КК-У5/15	31.12.2022	26.12.2022		223,3 м	223,2 м	223,2 м

	(п.3.1.2.1 ИП)						
7.2	Реконструкция участка сети от КК-У10/17 до КК-У5/17 от КК-5/17 до КК-У5/15 (п.3.1.2.2 ИП)	31.12.2022	30.12.2022	326,6 м	326,6 м	326,6 м	326,6 м
7.3	Реконструкция участка сети от КК-У10/8 до КК-У10/10, от КК-У10/7 до КК-У10/8, от КК-У10/9 до КК-У10/56 (п.3.1.2.3 ИП)	31.12.2022	28.12.2021	95,8 м	-	95,8 м	95,8 м
7.4	Реконструкция участка сети от КК-У8/3 до КК-У5/31 (п.3.1.2.4 ИП)	31.12.2022	29.11.2022	184,8 м	184,8 м	184,8 м	184,8 м
7.5	Проектно-исследовательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (п.3.1.2.5 ИП)	31.12.2022	мероприятие не выполнено	1 ед.	-	-	1 ед.
8	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-исследовательские и строительно-монтажные работы) (п.1.1.3 КС, п.3.1.3 ИП)	31.12.2048	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	1802,20 м	1063,08 м	1107,48 м	38 340,94 м
8.1	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" (п.3.1.3.1 ИП)	31.12.2023	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	207,28 м
8.2	Реконструкция участка сети от кол. КК-1/171 до кол. КК-У2/76 (п.3.1.3.2 ИП)	31.12.2022	30.12.2022	42,5 м	42,5 м	42,5 м	42,5 м
8.3	Реконструкция участка сети от КК-6/313 ч/з КК-6/314 до КК-6/315 (п.3.1.3.4 ИП)	31.12.2022	05.12.2022	39,8 м	39,8 м	39,8 м	39,8 м
8.4	Реконструкция участка сети от КК-6/319 ч/з КК-6/320 до КК-6/324 (п.3.1.3.5 ИП)	31.12.2022	05.12.2022	43,4 м	43,4 м	43,4 м	43,4 м
8.5	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 306 (строит.№34)" (п.3.1.3.7 ИП)	31.12.2023	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	48,0 м
8.6	Реконструкция участка сети от КК-16/57 чз КК- 16/58 до КК-16/59 (п.3.1.3.6 ИП)	31.12.2021	29.12.2021	-	-	44,4 м	44,4 м
8.7	Реконструкция участка сети больничного комплекса от КК-Боль. Комп./13 ч/з КК-Боль. Комп./14,15,16,19 до КК - Боль. Комп./23 (п.3.1.3.8 ИП)	31.12.2022	30.12.2022	96,3 м	96,3 м	96,3 м	96,3 м
8.8	Реконструкция участка сети от КК-П-2/9 до КК-П-2/10 (п.3.1.3.9 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	42,7 м	42,7 м	42,7 м	42,7 м
8.9	Реконструкция участка сети от КК-ИП/143 до КК-ИП/144 (п.3.1.3.10 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	38,6 м	38,68 м	38,68 м	38,68 м
8.10	Реконструкция участка сети от КК-6/321 ч/з КК-6/322, КК-6/323 до КК-6/324 (п.3.1.3.11 ИП)	31.12.2022	05.12.2022	47,7 м	47,7 м	47,7 м	47,7 м
8.11	Реконструкция участка сети от КК-3/3 до КК-3/2 (п.3.1.3.12 ИП)	31.12.2022	25.08.2022	53,3 м	53,3 м	53,3 м	53,3 м
8.12	Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и	31.12.2022	30.12.2022	1141 м	401,8 м	401,8 м	401,8 м

	кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79 (п.3.1.3.13 ИП)						
8.13	Реконструкция участка сети от кол. КК-1/194 до кол. КК-У1/16 (п.3.1.3.14 ИП)	31.12.2022	26.09.2022	256,9 м	256,9 м	256,9 м	256,9 м
8.14	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≤300мм (п. 3.1.3.15 ИП)	31.12.2022	30.12.2022	1 ед.	выполнено	выполнено	1 ед.
9	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по I этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди), получение государственных и экологических экспертиз. (п.1.2.15 КС, п.3.2.1.1 ИП)	31.12.2022	мероприятие не выполнено	1 ед.	-	-	1 ед.
10	Реконструкция вторичных отстойников (п. 1.2.7 КС)	31.12.2046	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
10.1	Реконструкция вторичного отстойника (рабочая документация, экспертиза, СМР) (п. 3.2.1.6 ИП)	31.12.2023	30.12.2022	1 ед.	выполнено	выполнено	1 ед.

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, ~~соответствует/не соответствует~~: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент ~~не имеет/имеет~~ претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности по следующим причинам:


- не выполнена часть мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 16.36 %;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 4,88%.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.



Концедент: _____ / Боков А.Н./



Концессионер: _____ /Кортаев М.А./

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Объекта соглашения
за период 2022 г.**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Показатели надежности			
1.1	для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,014
2.	Показатели качества			
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,44	0,14
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,25	9,21
3.2	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на	кВтч/	0.878	0,799

.1	единицу объема воды, отпускаемой в сеть	м3		
3.2 .2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ м3	0,138	0,132
Водоотведение				
1.	Показатели надежности			
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,68	4,67
2.	Показатели качества			
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	50
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.1 .1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ м3	0,654	0,761
3.1 .2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ м3	0,246	0,258

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к Акту

**Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера по Концессионному соглашению
за период 2022 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	не установлен	X
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00%	1,00%
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	4 169	4 169
3.1	То же самое	%	0,0067	0,0067
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	666 633	615 772
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	0	10 137
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	18 620	16 443
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	X	615 772
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	X	692 206
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	X	-76434
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	X	-76434
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	X	152 405
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	X	108 287
13.	Среднесписочная численность работников	человек	359	336
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	56 125	59 865

Водоотведение				
1	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	не установлен	X
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	32 981	32 981
3.1	То же самое	%	6,90%	6,90%
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	666 714	637 598
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	31 264	25 953
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	15 546	14 762
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	X	637 598
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	X	631 927
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	X	5 671
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	X	5 671
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	X	152 405
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	X	136 915
13.	Среднесписочная численность работников	человек	325	309
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	60 183	62 364

**Мониторинг финансирования мероприятий
по созданию и реконструкции Объекта соглашения
за период 2022 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1	Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство)			
1.1	Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство) (п. 2.2.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	50399	48544
2	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы)			
2.1	Реконструкция участка сети от ВК-У14/5 до ВК-У3/4 (п. 3.1.1.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	1 703	1 703
2.2	Реконструкция участка сети от ВК-У14/16 до ВК-У14/12 (п. 3.1.1.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	12 663	13 283
2.3	Реконструкция участка сети от ВК-У14/11 до ВК-У14/10 в сторону ВК-У14/9 (п. 3.1.1.5 ИП)	тыс. руб. с НДС	1 072	1 072
2.4	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (п. 3.1.1.6 ИП)	тыс. руб. с НДС	844	1 706
3	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы)			
3.1	Реконструкция участка сети, в 10Б мкр. Переключение жилых домов №87 и 85 по ул. Нефтяников (п. 3.1.2.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	2 305	2 305
3.2	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул.Мира №64 (15стр.)" (п. 3.1.2.4 ИП)	тыс. руб. с НДС	480	645
3.3	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4" (п. 3.1.2.5 ИП)	тыс. руб. с НДС	532	696
3.4	Реконструкция участка сети от УТ3-УТ4-УТ5-УТ6 до ж/д 11 (ул. Др. Народов, 16) (п. 3.1.2.7 ИП)	тыс. руб. с НДС	4 094	4 094
3.5	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (п. 3.1.2.8 ИП)	тыс. руб. с НДС	408	708

4	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
4.1	Реконструкция участка сети от кам. ТК-16А-5 до кам.ТК-16А-6 по ул. Омская (п. 3.1.3.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	1 196	1 196
4.2	Реконструкция участка сети от ТК-15 до ж/дома по ул.Мира №74а (21стр.) (п. 3.1.3.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	1 763	1 029
4.3	Реконструкция участка сети от ж/д по ул.Чапаева 5б до ж/д по ул.Чапаева 5а (п. 3.1.3.3 ИП)	тыс. руб. с НДС	947	870
4.4	Реконструкция участка сети от УТ 1 ж/д по ул.Чапаева 7в (п. 3.1.3.5 ИП)	тыс. руб. с НДС	795	795
4.5	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (п. 3.1.3.14 ИП)	тыс. руб. с НДС	628	1 154
Итого по холодному водоснабжению		тыс. руб. с НДС	79 830	79 802
Водоотведение				
1	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
1.1	Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76 (п. 3.1.1.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	58193	43312
1.2	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" (п. 3.1.1.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	911	1035
1.3	Реконструкция участка сети от КК-У14/74 до кол. К-3 (п. 3.1.1.5 ИП)	тыс. руб. с НДС	8977	8977
1.4	Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10 (п. 3.1.1.6 ИП)	тыс. руб. с НДС	101767	47478
1.5	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм (п. 3.1.1.7 ИП)	тыс. руб. с НДС	376	946
2	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
2.1	Реконструкция участка сети от КК-7/139 до КК-У5/15 (п. 3.1.2.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	15981	15497
2.2	Реконструкция участка сети от КК-У10/17 до КК-У5/17от КК-5/17 до КК-У5/15 (п. 3.1.2.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	16897	24238
2.4	Реконструкция участка сети от КК-У10/8 до КК-У10/10, от КК-У10/7 до КК-У10/8, от КК-У10/9 до КК-У10/56 (п. 3.1.2.3 ИП)	тыс. руб. с НДС	1079	1079
2.5	Реконструкция участка сети от КК-У8/3 до КК-У5/31 (п. 3.1.2.4 ИП)	тыс. руб. с НДС	9548	9524
2.6	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (п. 3.1.2.5 ИП)	тыс. руб. с НДС	159	994
3	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по	тыс. руб. с НДС	568	692

	ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" (п. 3.1.3.1 ИП)			
3.2	Реконструкция участка сети от кол.КК-1/171 до кол. КК-У2/76 (п. 3.1.3.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	3112	2994
3.3	Реконструкция участка сети от КК-6/313 ч/з КК-6/314 до КК-6/315 (п. 3.1.3.4 ИП)	тыс. руб. с НДС	489	489
3.4	Реконструкция участка сети от КК-6/319 ч/з КК-6/320 до КК-6/324 (п. 3.1.3.5 ИП)	тыс. руб. с НДС	627	627
3.5	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 306 (строит.№34)" (п. 3.1.3.7 ИП)	тыс. руб. с НДС	378	501
3.6	Реконструкция участка сети больничного комплекса от КК-Боль. Комп./13 ч/з КК-Боль. Комп./14,15,16,19 до КК - Боль. Комп./23 (п. 3.1.3.8 ИП)	тыс. руб. с НДС	6192	5060
3.7	Реконструкция участка сети от КК-П-2/9 до КК-П-2/10 (п. 3.1.3.9 ИП)	тыс. руб. с НДС	3317	3317
3.8	Реконструкция участка сети от КК-1П/143 до КК-1П/144 (п. 3.1.3.10 ИП)	тыс. руб. с НДС	2347	2347
3.9	Реконструкция участка сети от КК-6/321 ч/з КК-6/322, КК-6/323 до КК-6/324 (п. 3.1.3.11 ИП)	тыс. руб. с НДС	1125	1125
3.10	Реконструкция участка сети от КК-3/3 до КК-3/2 (п. 3.1.3.12 ИП)	тыс. руб. с НДС	304	304
3.11	Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79 (п. 3.1.3.13 ИП)	тыс. руб. с НДС	55754	22134
3.12	Реконструкция участка сети от кол. КК-1/194 до кол. КК-У1/16 (п. 3.1.3.14 ИП)	тыс. руб. с НДС	491	491
3.13	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (п. 3.1.3.15 ИП)	тыс. руб. с НДС	345	0
4	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации, получение государственных и экологических экспертиз (рабочая документация по 1 этапу площадки КОС - здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди)			
4.1	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации, получение государственных и экологических экспертиз(рабочая документация по 1 этапу площадки КОС - здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди) (п. 3.2.1.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	80139	34944

5	Реконструкция вторичных отстойников (СМР)			
5.1	Реконструкция вторичного отстойника (рабочая документация, экспертиза, СМР) (п. 3.2.1.6 ИП)	тыс. руб. с НДС	7973	7973
6	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы)			
6.1	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-Совхозная (п. 3.2.2.1 ИП)	тыс. руб. с НДС	1445	1445
6.2	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а (п. 3.2.2.2 ИП)	тыс. руб. с НДС	1986	1986
6.3	Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А (п. 3.2.2.3 ИП)	тыс. руб. с НДС	18686	4678
ИТОГО по водоотведению		тыс. руб. с НДС	399 169	244 188
ИТОГО по программе		тыс. руб. с НДС	478 999	323 989

