

АКТ

**о результатах контроля за соблюдением ООО «Социальная инфраструктура» условий концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
(далее – концессионное соглашение)**

г. Нижневартовск

«25» ноября 2021 г.

Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», распоряжением администрации города от 30.12.2020 №1130-р «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», распоряжением администрации города от 06.09.2021 №763 «Об исполнении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 14.02.2019 №1 проведена выездная проверка по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проведена: 02.11.2021.

Период проверки: 20.04.2021 — 02.11.2021.

Цель проверки: исполнение концессионером подпункта 4 пункта «б» подраздела 2.2 концессионного соглашения и подпункта 1.3 пункта 2.2 приложения 3 к концессионному соглашению.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Ситников	-	заместитель главы города,	директор
Виктор Петрович		департамента строительства администрации	города;

- Котов
Дмитрий Анатольевич - исполняющий обязанности директора
департамента образования администрации
города;
- Бочков
Сергей Александрович - заместитель директора по строительству
муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства
города Нижневартовска";
- Катаева
Ксения Александровна - начальник отдела муниципально-частного
партнерства и концессии управления
инвестиции департамента строительства
администрации города.

Заключение:


В результате проверки установлено:

1) Мероприятие «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки 0.000» выполнено.

2) Строительный контроль на объекте осуществляется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство, так же уполномоченными представителями застройщика по вопросам строительного контроля. Что подтверждается представлением исполнительной документации с отметкой лица, ответственного за осуществление строительного контроля на объекте, так же подтверждается отметкой в общем журнале работ в разделе 5 (сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства).

От имени концедента:

Исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации города


_____ Д.А. Котов