

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск
Г.

«03» июня 2025

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города **Бокова Анатолия Николаевича**, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 «Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении и исполнении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, **общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»** в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения **Коротаева Максима Александровича**, действующего на основании доверенности от 12.05.2023 №37, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от 29.07.2020 № 4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы :

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 09.04.2025 по 07.05.2025.

2. Проверяемый период 2024 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Объём выполнения мероприятий за 2024г.		Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2024 годы (нарастающим итогом)	Общий объём мероприятий до 2048 года в соответствии с КС
		в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)	в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения мероприятий		
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения							
1	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том	31.12.2049		234 м	301,25 м	1739,04 м	14 906,8 м

	строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП)						
1.1	Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка "Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2") (п. 3.1.2.3 ИП)	31.12.2024	08.11.2024	121,7 м	116,38 м	116,38 м	116,38 м
1.2	Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 (п. 3.1.2.5 ИП)	31.12.2024	08.11.2024	50,3 м	57,97 м	57,97 м	57,97 м
1.3	Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира.6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира.4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира.8а (п. 3.1.2.6 ИП)	31.12.2024	08.11.2024	62 м	126,9 м	126,9 м	126,9 м
2	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП)	31.12.2049		241,65 м	257,33 м	1463,27 м	25 590,04 м
2.1	Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) (п.3.1.3.9 ИП)	31.12.2024	08.11.2024	13,1	13,05 м	13,05 м	13,1 м
2.2	Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 146).	31.12.2024	08.11.2024	17,3 м	26,65 м	26,65 м	26,65 м
2.3	Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а).	31.12.2024	08.11.2024	39 м	32,4 м	32,4 м	32,4 м
2.4	Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) (п.3.1.3.12 ИП)	31.12.2024	20.12.2024	12,5 м	12,5 м	12,5 м	12,5 м
2.5	Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) (п.3.1.3.13 ИП)	31.12.2024	20.12.2024	66,5 м	70,37 м	70,37 м	70,37 м
2.6	Реконструкция участка сети вдоль ул.Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20)	31.12.2024	20.12.2024	93,3 м	102,36 м	102,36 м	102,36 м

3	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС)	31.12.2027		10 ед.	10 ед.	14 ед.	35 ед.
3.1	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.1 ИП)	31.12.2024	04.10.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.2	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.2 ИП)	31.12.2024	04.10.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.3	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.3 ИП)	31.12.2024	04.10.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.4	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.4 ИП)	31.12.2024	04.10.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.5	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.5 ИП)	31.12.2024	09.12.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.6	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.6 ИП)	31.12.2024	09.12.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.7	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.7 ИП)	31.12.2024	09.12.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.8	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	31.12.2024	20.12.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.

	(п.3.2.1.8 ИП)						
3.9	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы) (п.3.2.1.9 ИП)	31.12.2024	09.12.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.10	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы) (п.3.2.1.10 ИП)	31.12.2024	20.12.2024	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
Мероприятия в сфере водоотведения							
4	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительномонтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП)	31.12.2024	06.11.2024	1843 м	1938,04 м	4302,99 м	4 207,95 м
4.1	Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" (п.3.1.1.8 ИП)	31.12.2024	06.11.2024	1843 м	1938,04 м	3360,04 м	3360,04 м

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, **соответствует / не соответствует:** целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент **не имеет/имеет** претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Концедент:  / Боков А.Н./



Концессионер:  /Коротаяев М.А./



**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Объекта соглашения
за период 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерен ия	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Показатели надежности			
1.1	для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,002
2.	Показатели качества			
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,41	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,96	8,96
3.2	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на	кВтч/	0,876	0,765

.1	единицу объема воды, отпускаемой в сеть	м3		
3.2 .2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ м3	0,138	0,117
Водоотведение				
1.	Показатели надежности			
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,68	4,07
2.	Показатели качества			
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	30,95
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.1 .1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ м3	0,747	0,710
3.1 .2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ м3	0,242	0,239

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к Акту

**Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера по Концессионному соглашению
за период 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	448 644	442 971
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	0	0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	4 583	2 885
3.1	То же самое	%	0,67	0,37
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	727 350	712 833
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	+5%	+5%
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	15 413	14 926
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	727 350	712 833
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	722 766	788 620
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	4 584	-75 787
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		39 072
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.		701 955
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.		289 958
13.	Среднесписочная численность работников	человек	375	268
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	88 321	76 216

Водоотведение				
1	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	460 746	420 691
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	0	0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	49 797	174 162
3.1	То же самое	%	7,8	23,84
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	739 419	719 951
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	+5%	+5%
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	15 125	14 739
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	739 419	719 951
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	689 622	737 160
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	49 797	-17 209
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		154 413
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.		701 955
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.		289 958
13.	Среднесписочная численность работников	человек	355	295
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	70 575	66 100

Приложение 3 к Акту

**Мониторинг финансирования мероприятий
по созданию и реконструкции Объекта соглашения
за период 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.1.1 (КС)	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.1.2 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка "Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);"	тыс. руб. с НДС	1248,42	596,55
1.1.2 (КС)	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.2.3 (ИП)	Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка "Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2")	тыс. руб. с НДС	2 880,00	2356,96
3.1.2.4 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" 2 этап	тыс. руб. с НДС	1 188,00	990,00
3.1.2.5 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7	тыс. руб. с НДС	2691,88	557,67
3.1.2.6 (ИП)	Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а	тыс. руб. с НДС	3 689,78	3 142,99
1.1.3 (КС)	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.3.3 (ИП)	"Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в	тыс. руб. с НДС	383,70	335,59

	тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33)"			
3.1.3.4 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27)	тыс. руб. с НДС	432,33	376,12
3.1.3.6 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения" (Интернациональная, 27)	тыс. руб. с НДС	339,82	299,03
3.1.3.9 (ИП)	Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25)	тыс. руб. с НДС	171,43	145,67
3.1.3.10 (ИП)	Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 146).	тыс. руб. с НДС	375,60	344,81
3.1.3.11 (ИП)	Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а).	тыс. руб. с НДС	228,85	194,78
3.1.3.12 (ИП)	Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10))	тыс. руб. с НДС	321,50	273,66
3.1.3.13 (ИП)	Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15)	тыс. руб. с НДС	958,44	814,14
3.1.3.14 (ИП)	Реконструкция участка сети вдоль ул.Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20	тыс. руб. с НДС	1 550,86	1 223,71

	(Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20)			
1.2.4 (КС)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)			
3.2.1.1 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 384,44	6 469,60
3.2.1.2 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 065,26	6 199,51
3.2.1.3 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	5 842,31	6 008,73
3.2.1.4 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	5 971,67	6 122,65
3.2.1.5 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 322,23	6 417,11
3.2.1.6 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	5 019,27	5 308,71

3.2.1.7 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 132,11	6 249,82
3.2.1.8 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	5 503,13	5 717,57
3.2.1.9 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 172,73	6 287,33
3.2.1.10 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 862,86	6 876,97
Всего по группе 3			76 736,61	73 309,68
Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде				
3.1.1.3 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11	тыс. руб. с НДС	-	8 721,38
3.1.1.4 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5	тыс. руб. с НДС	-	10 148,83
3.1.2.1 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4	тыс. руб. с НДС	-	7 559,92

3.1.2.9 (ИП 2020-2023)	Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)"	тыс. руб. с НДС	-	6 513,17
3.2.1.3 (ИП 2020-2023)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	-	2 712,01
3.2.1.4 (ИП 2020-2023)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	-	2 420,19
Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде			-	38 075,50
ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС)			76 736,61	111 385,18
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.1.1 (КС)	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.1.1 (ИП)	Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений"	тыс. руб. с НДС	157 764,93	110 526,74
1.1.2 (КС)	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.2.1 (ИП)	"Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2))"	тыс. руб. с НДС	1200,00	500,00
1.1.3 (КС)	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.3.1 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26);	тыс. руб. с НДС	158,06	331,31

3.1.3.2 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9);	тыс. руб. с НДС	758,21	726,44
1.2.8.1 КС	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу реконструкции КОС.			
3.2.1.1 (ИП)	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу реконструкции КОС.	тыс. руб. с НДС	4 648,97	6 115,97
1.2.7 КС	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.2.2.2 (ИП)	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а	тыс. руб. с НДС	71 081,43	42 812,45
Всего по группе 3			235 611,59	161 012,92
Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде				
3.1.1.2 (ИП 2020-2023)	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563"	тыс. руб. с НДС	-	3 930,26
3.1.1.3 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78	тыс. руб. с НДС	-	12 231,30
3.1.1.4 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам.	тыс. руб. с НДС	-	18 937,59
3.1.3.16 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября	тыс. руб. с НДС	-	1 466,68

3.1.3.19 (ИП 2020-2023)	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр №5)	тыс. руб. с НДС	-	7 959,86
3.2.2.3 (ИП 2020-2023)	Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А	тыс. руб. с НДС	-	1 420,65
Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде			0	45 946,34
ИТОГО по водоотведению (по КС)			235 611,59	206 959,26
ИТОГО по концессионному соглашению			312 348,21	318 344,43