



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.04.2019

№ 390-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 14.02.2018 №138-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (с изменением от 07.12.2018 №1636-р)

В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации города, в целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" внести изменения в распоряжение администрации города от 14.02.2018 №138-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (с изменением от 07.12.2018 №1636-р):

- в пункте 2 слова "заместителя главы города по строительству" заменить словами "заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города";

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности
главы города



Д.А. Кощенко

Приложение к распоряжению
администрации города
от 16.04.2019 № 390-р

**План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации проекта по созданию объекта общего образования
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Текущее состояние	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
I. Организационно-техническое обеспечение проекта				
1.1.	Включение объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в перечень объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - КС)	издано распоряжение администрации города от 29.01.2019 №64-р "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2019 год"	управление инвестиций администрации города	исполнено
1.2.	Земельный участок			
1.2.1.	Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет	сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:11:0201001:4685 площадью 19 221 кв.м	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	исполнено
1.2.2.	Подготовка информации о наличии на земельном участке зарегистрированных прав, обременений	зарегистрированные права, обременения на земельном участке отсутствуют	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	исполнено
1.2.3.	Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования	земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемой улицы Героев Самотлора	заместитель главы города по строительству	исполнено

1.3.	Сети инженерно-технического обеспечения			
1.3.1.	Подготовка информации о необходимости выноса (переноса) с земельного участка инженерных коммуникаций	вынос (перенос) инженерных сетей не требуется	заместитель главы города по строительству	исполнено
1.3.2.	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям	имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены	заместитель главы города по строительству	исполнено
II. Строительство и оснащение Объекта				
2.1.	Подготовка технического задания на Объект	техническое задание утверждено	департамент образования администрации города	исполнено
2.2.	Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта	29.12.2017 направлена заявка, 12.11.2018 заявка направлена повторно	департамент образования администрации города	исполнено
2.3.	Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с КС		департамент образования администрации города	01.06.2019
2.4.	Подготовка и внесение предложения о заключении КС	внесено предложение о заключении КС в порядке частной инициативы от 21.06.2018	инициатор заключения КС	исполнено
2.5.	Рассмотрение предложения о заключении КС	издан приказ уполномоченного органа от 17.07.2018 о возможности заключения КС на иных условиях	управление инвестиций администрации города	исполнено
2.6.	Внесение информации о рассмотрении предложения о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"	информация внесена в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"	управление инвестиций администрации города	исполнено
2.7.	Проведение мероприятий по изменению и согласованию условий КС	издан приказ уполномоченного органа от 17.12.2018 о согласовании проекта КС	инициатор заключения КС	исполнено

2.8.	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), предложения о заключении КС в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 календарных дней с даты принятия решения о возможности заключения КС)	информация размещена 17.12.2018	управление инвестиций администрации города	исполнено
2.9.	Сбор заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 45 календарных дней с даты размещения предложения о заключении КС)	сбор заявок осуществлялся по 31.01.2019, заявки не поступили	департамент строительства администрации города	исполнено
2.10.	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), информации о поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 рабочих дней после истечения срока исполнения строки 2.9 раздела II настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"))	информация размещена 01.02.2019	департамент строительства администрации города	исполнено
2.11.	Принятие решения о заключении КС в случае отсутствия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 30 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС)	издано распоряжение администрации города от 12.02.2019 №104-р "О заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	департамент строительства администрации города	исполнено

2.12.	Представление в уполномоченный орган администрации города документов, подтверждающих возможность финансирования проекта КС (в течение 20 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС)	документы представлены	инициатор заключения КС	исполнено
2.13.	Подписание КС на условиях, предусмотренных в предложении о заключении КС и проекте КС	КС подписано 14.02.2019	концедент; концессионер	исполнено
2.14.	Внесение информации о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (в течение 10 рабочих дней с даты заключения КС)	информация внесена в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"	департамент строительства администрации города	исполнено
2.15.	Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды (в течение 60 рабочих дней с даты заключения КС)		департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	17.05.2019
2.16.	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение)		департамент строительства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент образования администрации города	I квартал 2019 года - I квартал 2022 года в соответствии с условиями КС
2.17.	Ввод Объекта в эксплуатацию		департамент строительства администрации города	не позднее 14.02.2022
2.18.	Регистрация права собственности муниципально-го образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом		департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	I-IV квартал 2022 года

