

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения**

г. Нижневартовск

«15» 05 2026г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города **Бокова Анатолия Николаевича**, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 «Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении и исполнении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения **Ляха Сергея Александровича**, действующего на основании доверенности от 18.07.2025 № 44, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от 29.07.2020 № 4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 02.04.2026 по 06.05.2026.

2. Проверяемый период 2025 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Объём выполнения мероприятий за 2025г.		Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2025 годы (нарастающим итогом)	Общий объём мероприятий до 2048 года в соответствии с КС
		в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)	в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения мероприятий		
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения							
1	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП)	31.12.2049	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	487,84 м	498,69 м	2 237,73 м	14 906,8 м

1.1	Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап (п. 3.1.2.4 ИП)	31.12.2025	30.12.2025	487,84 м	498,69 м	498,69 м	498,69 м
2	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП)	31.12.2049	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	571,0 м	1 138,28м	2 601,55 м	25 590,04 м
2.1	Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) (п.3.1.3.3 ИП)	31.12.2025	09.12.2025	200,0 м	151,76 м	151,76 м	151,76 м
2.2	Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) (п.3.1.3.4 ИП)	31.12.2025	09.12.2025	258,0 м	230,69 м	230,69 м	230,69м
2.3	Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) (п.3.1.3.6 ИП)	31.12.2025	09.12.2025	113,0 м	94,08 м	94,08 м	94,08 м
2.4	Реконструкция участка сети, входящего в состав объекта «Сети холодного водоснабжения жилых поселков от ЦТП-1» (п.3.1.3.7 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	661,75	661,75	591 м
3	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС)	31.12.2027	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	10 ед.	24 ед.	35 ед.
3.1	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.11 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.2	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) работы)	31.12.2026	10.12.2025	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.

	(п.3.2.1.12 ИП)						
3.3	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)) (п.3.2.1.13 ИП)	31.12.2026	10.12.2025	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.4	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.14 ИП)	31.12.2026	10.12.2025	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.5	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.15 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.6	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.16 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.7	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.17 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.8	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.18 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.9	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.19 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
3.10	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.20 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	1 ед.	1 ед.	1 ед.
Мероприятия в сфере водоотведения							
4	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные	31.12.2048	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не	75,0 м	375,9 м	2522,29 м	38 341,64 м

	работы) (п.1.1.3 КС, п.3.1.3 ИП)		наступил				
4.1	Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); (п.3.1.3.1 ИП)	31.12.2025	22.12.2025	75,0 м	83,5 м	83,5 м	83,5 м
4.2	Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); (п.3.1.3.2 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	292.4	292.4	367 м
5	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.7 КС)	31.12.2030	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	1 ед.	1 ед.	1 ед.	17 ед.
5.1	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а (п. 3.2.2.2 ИП)	31.12.2025	25.12.2025	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует / не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Концедент:  /Боков А.Н./

Концессионер:  /Лях С.А./

Акт составил:
заместитель начальника отдела
инженерной инфраструктуры и концессий
департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Нижневартовска
Хомец Юрий Сергеевич
тел.: (3466) 41-69-79 (доб. 28526)

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Объекта соглашения
за период 2025 г.**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Показатели надежности			
1.1	для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,01
2.	Показатели качества			
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,40	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,81	7,42
3.2	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.2.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ м3	0,873	0,754
3.2.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ м3	0,138	0,083
Водоотведение				
1.	Показатели надежности			
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,68	4,21
2.	Показатели качества			
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,	%	-	-

	принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	8,42
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ м3	0,747	0,708
3.1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ м3	0,242	0,233

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к Акту

**Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера по Концессионному соглашению
за период 2025 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	470 875	456 412
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	0,011	
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	4 924	6 235
3.1.	То же самое	%	0,68	0,79
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	797 555	789 264
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	+9,6%	+10,7
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	15 414	14 955
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	797 555	789 264
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	724 147	824 973
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	73 408	-35 709
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		92 870
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.		493 484
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.		352 580
13.	Среднесписочная численность работников	человек	375	256
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	69 366	74 413
Водоотведение				
1	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	482 014	453 537
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	0,011	0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	55 176	46903
3.1.	То же самое	%	8,1	8,1
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	795 890	782 716
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	+7,6%	+8,7%
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	14 852	14 667
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				

7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	795 890	782 716
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	785 543	819 406
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	10 347	-36 690
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		106 422
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.		493 484
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.		352 580
13.	Среднесписочная численность работников	человек	355	257
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	73 876	77 673

**Мониторинг финансирования мероприятий
по созданию и реконструкции Объекта соглашения
за период 2025 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.1.1 (КС)	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы)			
3.1.1.2 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);»	тыс. руб. с НДС	0,00	761,67
1.1.2 (КС)	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы)			
3.1.2.4 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап	тыс. руб. с НДС	17 606,19	3 188,97
1.1.3 (КС)	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы)			
3.1.3.3 (ИП)	«Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33)»	тыс. руб. с НДС	2 498,51	2 195,45
3.1.3.4 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27)	тыс. руб. с НДС	7 637,01	6 864,93
3.1.3.6 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27)	тыс. руб. с НДС	2 296,19	2 010,51
3.1.3.7 (ИП)	Реконструкция участка сети, входящего в состав объекта «Сети холодного водоснабжения жилых поселков от ЦТП-1»	тыс. руб. с НДС	9 917,51	3 335,92
3.1.3.15 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39	тыс. руб. с НДС	207,75	207,75
3.1.3.16 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2	тыс. руб. с НДС	198,18	198,18

3.1.3.17 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг.пов. 4 (т А)	тыс. руб. с НДС	142,47	142,47
3.1.3.18 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2)	тыс. руб. с НДС	38,28	38,28
3.1.3.19 ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12	тыс. руб. с НДС	14,25	14,25
3.1.3.20 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б	тыс. руб. с НДС	57,41	57,41
3.1.3.21 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г)	тыс. руб. с НДС	174,36	174,36
3.1.3.22 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул.Др.народов 26а)	тыс. руб. с НДС	239,22	239,22
3.1.3.23 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул.Др.народов 26б)	тыс. руб. с НДС	61,67	61,67
3.1.3.24 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др.народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25)	тыс. руб. с НДС	160,76	160,76
3.1.3.25 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул.Др.Народов 26)	тыс. руб. с НДС	221,15	221,15
3.1.3.26 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 19 (ул.Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул.Др.народов 28а)	тыс. руб. с НДС	133,96	133,96
3.1.3.27 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др.народов 30а)	тыс. руб. с НДС	212,64	212,64
3.1.3.28 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др.Народов 30б)	тыс. руб. с НДС	57,41	57,41
3.1.3.30 (ИП)	Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15)	тыс. руб. с НДС	46,29	46,29
1.2.4 (КС)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)			
3.2.1.11 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	9 316,56	4 394,45
3.2.1.12 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы) работы)	тыс. руб. с НДС	8 424,39	4 381,30
3.2.1.13 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы))	тыс. руб. с НДС	8 421,66	4 384,40

3.2.1.14 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	8 509,48	7 242,29
3.2.1.15 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	8 837,95	4 385,55
3.2.1.16 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	8 734,22	4 388,76
3.2.1.17 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	8 345,15	4 380,72
3.2.1.18 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	8 641,20	4 384,04
3.2.1.19 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	8 304,62	4 381,64
3.2.1.20 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	9 113,49	4 395,46
Всего по группе 3			128 570,90	67 041,86
Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде				
3.1.2.5 (2024)	«Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7»	тыс. руб. с НДС	-	1 334,27
Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде			-	1 334,27
ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС)			128 570,90	68 376,13
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.1.2 (КС)	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительномонтажные работы)			
3.1.2.1 (ИП)	Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7)	тыс. руб. с НДС	0,00	17 565,91

	Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2))			
1.1.3 (КС)	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.1.3.1 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26);	тыс. руб. с НДС	11 172,15	10 838,42
3.1.3.2 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9);	тыс. руб. с НДС	35 471,76	804,24
3.1.3.3 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10);	тыс. руб. с НДС	212,79	212,79
3.1.3.4 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и);	тыс. руб. с НДС	598,60	598,60
3.1.3.5 (ИП)	Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 86 (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23);	тыс. руб. с НДС	521,78	521,78
3.1.3.6 (ИП)	Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и)	тыс. руб. с НДС	1 066,98	1 066,98

3.1.3.7 (ИП)	Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и);	тыс. руб. с НДС	522,83	522,83
3.1.3.7 (ИП)	Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28);	тыс. руб. с НДС	665,94	665,94
1.2.8.1 (КС)	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС.			
3.2.1.1 (ИП)	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС.	тыс. руб. с НДС	14 140,00	21 876,99
1.2.7 (КС)	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)			
3.2.2.2 (ИП)	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а	тыс. руб. с НДС	2 807,23	27 748,68
Всего по группе 3			67 180,07	82 423,17
Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде				
3.1.1.1 (ИП 2020- 2023)	«Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений»	тыс. руб. с НДС	-	47 889,51
Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде			0	47 889,51
ИТОГО по водоотведению (по КС)			67 180,07	130 312,67
ИТОГО по концессионному соглашению			195 750,97	198 688,80

