

АКТ

о результатах контроля за соблюдением ООО "Социальная инфраструктура" условий концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

г. Нижневартовск

«28» июня 2019 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений» (с изменениями от 19.04.2019), распоряжением администрации города от 30.04.2019 №489-р «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения по созданию объектов образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» и «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», приказом департамента образования администрации города от 24.06.2019 №420 «О создании рабочей группы по контролю за исполнением концессионером обязательств по концессионному соглашению» конcedesнентом проведена проверка за исполнением концессионером условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» от 14.02.2019 №1.

Проверка проведена: 28.06.2019.

Проверяемый период: с 14.02.2019 по 28.06.2019.

Состав рабочей группы:

Председатель:

Котов - заместитель директора департамента
Дмитрий Анатольевич образования администрации города

Секретарь:

Саврасова Виктория Валентиновна - начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города

Члены рабочей группы:

Горемыкина Галина Михайловна - главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города

Баулина Елена Дмитриевна - главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города

Баштанник Наталья Григорьевна - исполняющий обязанности начальника отдела муниципально-частного партнерства и концессии управления инвестиции департамента строительства администрации города

В ходе проверки были рассмотрены запрашиваемые документы.

Концессионером был представлен документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств концессионера на этапе проектирования: договор страхования гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств от 14.02.2019 №1900ZD90R1073, страховой полис №1900ZD90R1073 страхования гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств, дополнительное соглашение от 10.04.2019 №1900ZD90R1073-D00001 к договору страхования гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств от 14.02.2019 №1900ZD90R1073.

Заключение:

1. Подтверждено выполнение концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, в части обеспечения исполнения обязательств на этапе проектирования.

2. Претензии к концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению мероприятия отсутствуют.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель



Д.А. Котов

Секретарь




В.В. Саврасова

Члены рабочей группы:



Г.М. Горемыкина



Е.Д. Баулина



Н.Г. Баштанник