

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

03

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, %

94,9

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

3 769,4

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

110,9

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 17.12.2015 №2269

Ответственный исполнитель

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Цели

1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска
2. Повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения
3. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
4. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг

Основные мероприятия

1. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

4. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа
5. Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства
6. Уличное освещение
7. Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления
8. Защита населения от болезней, общих для человека и животных
9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Региональный проект

1. Региональная и местная дорожная сеть

Проекты города

1. Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации
2. Новогодний Нижневартовск 2024

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" выполнен ремонт 3 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,23 км:

- по улице Мира от улицы Нефтяников до улицы Маршала Жукова;
- по улице Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до улицы Северной;
- проезд к тубдиспансеру от примыкания с дорогой на карьер ООО "НТГМ" до лесного комплекса "Ягом".

Осуществлялись работы по зимнему и летнему содержанию дорог и элементов благоустройства улично-дорожной сети города.

Выполнены работы по ямочному ремонту автодорог города (устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий) площадью 6 141,08 кв. м и восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий (устранению колеиности) площадью 20 735,21 кв. м.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения:

- выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов;
- покрашено 16 375 п. м пешеходных направляющих ограждений;
- восстановлено 381 дорожный знак, вновь установлено 78 дорожных знаков;
- отремонтировано и восстановлено 377 п. м ограждений, демонтировано 644,5 п. м;
- произведен ремонт 52,5 п. м искусственных неровностей.

В летний период выполнены работы по посадке цветников на улично-дорожной сети города и на объектах благоустройства площадью 1 601,35 кв. м, устройству вертикального озеленения на опорах уличного освещения и пешеходных

ограждений в количестве 309 чаш, работы по уходу за альпийскими горками площадью 294 кв. м, по восстановлению газонов площадью 1 336 кв. м.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществлялась по 22 муниципальным маршрутам. Выполнено 648 тыс. рейсов и перевезено около 16,1 млн. пассажиров, в том числе 4,2 млн. неработающих пенсионеров.

Выполнены работы по содержанию произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города.

В рамках проектов "Новогодний Нижневартонск" обеспечено праздничное новогоднее оформление улично-дорожной сети.

Вывезено на специализированную стоянку 17 брошенных транспортных средств.

Проведены работы по содержанию, техническому обслуживанию и ликвидации аварийных ситуаций на объектах уличного освещения.

Выполнены мероприятия по санитарному и техническому содержанию (технической эксплуатации и поддержанию надлежащего состояния) берегоукрепления реки Обь протяженностью 4,3 км.

Осуществлены мероприятия по оказанию услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в границах города.

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По итогам 2024 года плановые значения достигнуты в полном объеме по 15 из 17 целевых показателей.

Показатели "Количество противозидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, в расчете на голову", "Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города" определяются из фактического количества на конец отчетного года согласно поступивших заявок.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения планового значения, %
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	232,089	235,959	101,7
2.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	81,09	81,16	100,1
3.	Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного	37,56/ 2,76	37,56/ 2,76	100,0/ 100,0

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тыс. кв.м/км			
4. Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиям обеспечения безопасности дорожного движения: светофоров, шт. 146 ограждений, п.м 52 923,99		146 52 923,99	100,0 100,0
5. Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города, п.м 324 448		408 111	125,8
6. Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей, % 1		2,82	282,0
7. Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, ед. 22		22	100,0
8. Протяженность сетей уличного освещения, км 318,361		318,361	100,0
9. Площадь озеленения улично-дорожной сети города, кв.м 1 054 440,28		1 054 440,28	100,0
10. Протяженность берегоукрепления, км 4,275		4,275	100,0
11. Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, шт. 23		23	100,0
12. Количество мест общего пользования, шт. 38		39	102,6
13. Площадь мест захоронения, га 59,14		61,67	104,3
14. Количество противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных в расчёте на голову, голов 1 100		917	83,4
15. Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города, ед. 20		17	85,0


СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

110,9

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено **3 769,4 млн. рублей**. Расходы по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составили **3 576,6 млн. рублей** или **94,9%** от плана, в связи с нарушением поставщиком сроков поставки спецтехники, а также сезонностью выполнения работ.

Структура источников финансирования муниципальной программы, млн. руб.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Комплексный критерий оценки эффективности составил **6,3 балла**, степень эффективности реализации муниципальной программы – **выше средней**.