

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

06

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, %

98,6

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

413,5

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

100

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 02.10.2017 №1474

Ответственный исполнитель

Департамент строительства администрации города

Цель

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий

Основные мероприятия

1. Благоустройство общественных территорий
2. Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)

Региональный проект

1. Формирование комфортной городской среды

Инициативные проекты

1. Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина
2. Благоустройство 7 микрорайона

3. Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением
4. Топиар-парковка
5. Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская

Проект города

1. Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" завершены работы по благоустройству объекта "Проспект Победы в створе улиц Мира и Ленина" и благоустройству объекта "Бульвар в квартале №18" (2 этап).

Кроме того, выполнено благоустройство бульвара на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской (1 этап), городского кладбища, квартала Молодежный (устройство экопарковки). Велись проектные работы по объектам "Комсомольский бульвар от улицы Мира до озера Комсомольское города Нижневартовска" и "Благоустройство общественной территории в 26 квартале".

В рамках инициативных проектов благоустроен 7 микрорайон, топиар-парковка, обустроен тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина и от улицы Ленина до улицы Нововартовской, а также обустроен сквер с освещением, МАФами и озеленением.

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По итогам 2024 года плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения планового значения, %
1.	Количество обустроенных общественных территорий(парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха), ед.	8	8	100,0
2.	Площадь обустроенной территории городского кладбища, га	2,54	2,54	100,0


СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

100

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено **413,5 млн. рублей**. Расходы по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составили **407,8 млн. рублей** или **98,6%** от плана, что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по объекту "Комсомольский бульвар от улицы Мира до озера Комсомольское города Нижневартовска".

Структура источников финансирования муниципальной программы, млн. руб.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Комплексный критерий оценки эффективности составил **9,7 балла**, степень эффективности реализации муниципальной программы – **высокая**.