

**Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог
за 12 месяцев 2016 года**

№	Место ДТП	Вид ДТП	Кол-во	Погибло	Ранено	Причины	ДУ	Мероприятия		
								Мероприятия предложенные ГИБДД	Первоочередные мероприятия запланированные МКУ «У по ДХБ» направленные на устранение причин и условий ДТП.	при меч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ул. Индустриальная - ул. 6П Участок магистральной дороги. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с улицами местного значения, второстепенный выезд от ул. Тампоная примыкает к главной дороге под уклоном более 20 промилей. Режим регулирования - двухфазный с пропуском левоповоротных транспортных потоков методом «просачивания» через встречные транспортные и пешеходные потоки. Ширина проезжей части главной дороги - Юм. Количество полос - 2. Ширина обочины - 2,5м. Ширина проезжей части второстепенной дороги - 8м. Количество полос - 2. Ширина обочин - 2,5м. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Пешеходная фаза выделена	1	4	0	6	07,03, 14	08,18, 15	<p>Первоочередные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Установить дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» на пешеходных переходах на выносных консолях над проезжей частью. <p>Перспективные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Строительство пешеходных тротуаров. 2. Строительство пешеходных ограждения 3. Реконструкция участка автодороги ул. Индустриальная. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. установить пешеходные ограждения - 400 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 4 шт. над проезжей частью. 3. Работы по нанесению дорожной разметки выполнены в июне месяце 2017г. 	
2.	ул. Мира — ул. Жукова Участок магистральной улицы городского значения. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с улицей районного значения. Режим регулирования - двухфазный с пропуском лево- и правоповоротных транспортных потоков методом «просачивания» через встречные транспортные и пешеходные потоки. Ширина проезжей части главной дороги - 15 м. Количество полос — 4. Ширина проезжей части второстепенной дороги с разделительной полосой - 21м. Количество полос - 4. Ширина разделительной полосы - 3м. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Пешеходная фаза выделена.	5 1 6	1 4 1		2 6 1	ГП 60 14,34, 64	08 18 15,02, 04	<p>Первоочередные*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов. 3. Нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения полос движения в пределах перекрестка. 4. Установить пешеходные ограждения в соответствии с утвержденной дислокацией. 5. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка. 6. Установить дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» на пешеходных переходах на выносных консолях над проезжей частью. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить дорожные знаки 5.19.1 4 шт. над проезжей частью. 2. Дорожная разметка 1.7 после проведения работ по сплошному асфальтированию будет нанесена в 2017 г. 3. 	

3.	<p>ул. Интернациональная д. 10 - «Сбербанк, МТС, Белиссно»</p> <p>Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой, имеется нерегулируемый пешеходный переход. Прямой в плане, в профиле. Ширина проезжей части 21м. Количество полос - 4. Ширина разделительной полосы - 5м. Ширина обочины - 2,5м. Повреждения на проезжей части отсутствуют</p>	5 1	7 1		7 1	12,46, 64,03	08, 15,04	<p>Первоочередные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов. 3. Шероховатая поверхностная обработка проезжей части в районе пешеходного перехода. 4. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходного перехода. 5. Демонтаж пешеходного перехода в районе д. 6 ул. Интернациональная <p>Перспективные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция ул. Интернациональной со стороны 7мкр. 2. Выполнить строительство подземного пешеходного перехода. 3. Обустройство светофорного регулирования на переходах. 	<p>Предусмотрено комплексными мероприятиями на 2017 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обустройство светофорным объектом.
4.	<p>ул. X - Мансийская в районе д. 41</p> <p>Участок магистральной дороги. Прямой в профиле, в плане. Ширина проезжей части главной дороги — 12м. Количество полос — 2. Ширина обочин — 2,5м. Ширина проезжей части второстепенной дороги - 9м, количество полос - Проезжая часть имеет колеиность покрытия.</p>	1	4	0	5	09	08, 15, 18	<p>Первоочередные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усилить контроль И ДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов. 3. Установить пешеходные ограждения в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией 4. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка. 5. Установить дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» на пешеходных переходах на выносных 6. Ликвидация колеиности покрытия. <p>Перспективные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция ул. Ханты-Мансийская. 2. Демонтаж пешеходного перехода в районе д. 41Б (Триумф) и обустройство светофорного регулирования на переходе в районе д. 37 ул. Ханты- Мансийская 	<p>1. Установка пешеходных ограждений - 200м,</p> <p>2. Установка дорожных знаков: 1.23 «Дети» - 4 знака 2 стойки), 5.20 (2 знака 2стойки), 1.17 (2 знака.), 3.24 (40) – 2 знака 2 стойки; 3.24 (20) – 2 знака 2 стойки; 5.2.1 - 2 знака; 5.19.1- 2шт. над проезжей частью.</p> <p>3. Ликвидация колеиности дорожного покрытия на данном участке автомобильной дороги выполнено в июне 2017 года</p> <p>Предусмотрено комплексными мероприятиями на 2017 год:</p> <p>Установка 120 м пешеходных ограждений, Установка дорожных знаков 1.23 – 4шт.</p>
5.	<p>ул. Чапаева - ул. Омская</p> <p>Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с улицей районного значения. Ширина проезжей части главной дороги с учетом уширения перед пересечением - 18,5м. Количество полос - 5.</p>	1 5 6	3 1 1	6 1 1		03,014, 60	18, 15, 08	<p>Первоочередные.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов. 3. Установить ограждения в соответствии с утвержденной дислокацией, (по ул. Тасжная) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. установить пешеходные ограждения - 400 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 4 шт. над проезжей частью.

	Ширина разделительной полосы - 3м. Ширина проезжей части второстепенной дороги - 8м. количество полос - 2. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют.								4. Улучшение существующего освещения путем установки дополни. лых светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка. 5. Корректировка режима регулирования светофорного объекта с целью разделения пешеходных и транспортных потоков. 6. Установить дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» на пешеходных переходах на выносных консолях над проезжей частью.		
6.	ул. Ленина д. 38А - ул. Дзержинского Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Имеется примыкание улицы районного значения. Ширина проезжей части главной дороги - 24м. Количество полос - 6. Ширина разделительной полосы - 6м. Ширина проезжей части второстепенной дороги - 8м. количество полос - 2. Ширина обочины - 2,5м. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Нерегулируемый пешеходный переход.	5	4	0	4	12, 46	08, 28, 15	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов. Перспективные. 1. Реконструкция пересечения с обустройством светофорного регулирования.	Перспективные. 1. Реконструкция пешеходного перехода, с демонтажем разделительной полосы и обустройством светофорного объекта. МКУ «УКС»		
7.	ул. Омская - Пр. Победы Участок улицы районного значения с односторонним движением, прямой в плане, в профиле. Т-образное нерегулируемое пересечение с улицей районного значения под углом 90°. Имеются 3 нерегулируемых пешеходных перехода. На примыкающей улице осуществляется двухстороннее движение. Ширина проезжей части главной дороги - 12м. Количество полос - 3. Ширина проезжей части примыкающей дороги со стороны ул. Б.Октябрь - 20м. Количество полос - 4. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют.	5 6	4 1	0 0	4 1	12, 60, 46	08, 15	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку с использованием термопластичных материалов. 3. Шероховатая поверхностная обработка проезжей части в районе пешеходных переходов. 4. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов. 5. Установить дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» на пешеходных переходах на выносных консолях над проезжей частью. Перспективные. 1. Реконструкция пересечения с обустройством светофорного регулирования.	Предусмотрено комплексными мероприятиями на 2017 год: 1. Обустройство светофорным объектом.		
8.	ул. Интернациональная - ул. Чапаева Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с магистральной улицей городского значения с разделительной полосой, режим регулирования - двухфазный с ранней отсечкой по ул. Интернациональной со стороны ул. Дзержинского. Ширина проезжей части главной дороги, с учетом уширения перед	1	4	0	10	03	08, 15, 04	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения полос движения в пределах перекрестка. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 5. Установить дорожные знаки 5.15.2 «Направления	1. установить пешеходные ограждения - 210 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 4 шт. над проезжей частью. 3. Дорожная разметка 1.7 на данном участке дороги нанесена в июне месяце 2017 года 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. в летний период 2017 года		

	пересечением - 24м. Количество полос - 6. Ширина разделительной полосы - 5м. Ширина проезжей части второстепенной дороги с учетом уширения перед пересечением - 20м. Количество полос - 5. Ширина разделительной полосы - 4м. Повреждения на проезжей части отсутствуют.								движения по полосе» на всех походах к пересечению. 6. Реконструкция рфорного объекта с установкой дополнительных и дублирующих светофоров. 7. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходного перехода. 8. Установить дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» на пешеходных переходах на выносных консолях над проезжей частью. Перспективные. 1. Реконструкция ул.Интернациональной со стороны 7А мкр. и 11 мкр. 2. На пересечении улиц устройство дополнительных полос для правоповоротных потоков транспорта.	Предусмотрено комплексными мероприятия на 2017 год: 1.установить пешеходные ограждения - 150 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 8 шт. над проезжей частью, 1.23 – 8 шт.
9.	ул. М.Жукова - д.7 Участок улицы районного значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Имеется нерегулируемый пешеходный переход. Ширина проезжей части - 21м, количество полос - 4. Ширина разделительной полосы - 3м. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Установлены дорожные знаки над проезжей частью.	5	4	0	4	12,46, 70	04,08, 15	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку 3. Шероховатая поверхностная обработка проезжей части. Перспективные. 1. Обустройство светофорного регулирования пешеходного перехода	1. Обустройство светофорного регулирования пешеходного перехода. 2. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в июне 2017 года. Предусмотрено комплексными мероприятия на 2017 год: 1. Обустройство светофорным объектом.	
10.	ул. Ленина — ул. Кузоваткина Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с улицей районного значения. Режим регулирования — трехфазный с пропуском левоповоротных транспортных потоков. Ширина проезжей части главной дороги, с учетом уширения перед пересечением - 25м. Количество полос - 7. Ширина разделительной полосы - 6м. Ширина проезжей части второстепенной дороги, с учетом уширения перед пересечением - 15м. Количество полос — 4. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют.	1 5	6 2	0 0	14 3	03,12, 51,14, 09,60, 73	08,15, 18	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения полос движения в пределах перекрестка. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 5. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах перекрестка. 6. Установка дублирующих светофоров. 7. Установить дорожные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосе» на ул. Кузоваткина на походах к пересечению с ул. Ленина. 8. Корректировка режима регулирования, с разделением транспортные и пешеходные потоки, в целях увеличения пропускной способности пересечения, 9. Установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей	1.установить пешеходные ограждения - 50 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 4 шт. над проезжей частью 3. Дорожная разметка 1.7 на данном участке дороги нанесена в мае 2017 года. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. в летний период 2017 года	

								частью Перспективные. 1. На ул. Ленина на подходе к пересечению с ул. Кузоваткина со стороны ул. Индустриальная обустроить дополнительную полосу для правоповоротного потока транспорта с установкой дополнительного светофора (секции) с установкой дорожного знака 5.15.2 «Направления движения по полосе» с изменением направления движения ТС.		
11.	ул. Ленина - Пр. Победы Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с улицей районного значения. Режим регулирования - двухфазный с пропуском лево - направо правоповоротных транспортных потоков методом «просачивания» через встречные транспортные и пешеходные потоки. Ширина проезжей части главной дороги, с учетом уширения перед пересечением — 24.5м. Количество полос - 7. Ширина разделительной полосы - 6м. Ширина проезжей части второстепенной дороги - 9м. количество полос - 2. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Пешеходная фаза выделена. Нерегулируемый пешеходный переход демонтирован	5 1	3 4	1	2 8	03,12, 60,14	08,18 15	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 4. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах перекрестка. 5. Дооборудование светофорного объекта светофорами для пешеходов на разделительной полосе ул. Ленина. 6. Установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью 7. Обустройство пешеходных ограждений в соответствии с утвержденным проектом	1. установить пешеходные ограждения - 250 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 – 2 шт. над проезжей частью. 3. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в мае 2017 года. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. в летний период 2017 года	
12.	ул. Ленина - ул. Нефтяников Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с магистральной улицей городского значения, режим регулирования - пятифазный с выделенной фазой правоповоротных транспортных потоков. Ширина проезжей части главной дороги, с учетом уширения перед пересечением - 24м. Количество полос - 8. Ширина разделительной полосы - 6м. По краю проезжей части бордюрный камень. Ширина проезжей части второстепенной дороги с учетом уширения перед пересечением - 20м. количество полос - 4. Пешеходная фаза выделена.	5	3	0	3	12,64, 73,82	15	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения полос движения в пределах перекрестка. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 5. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах перекрестка. 6. Установить дорожные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосе» на ул. Нефтяников на походах к пересечению с ул. Ленина с организацией движения по трем полосам. 7. Установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью.	1. установить пешеходные ограждения - 125 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 – 2 шт. над проезжей частью 3. Дорожная разметка 1.7 на данном участке дороги нанесена в мае 2017 года. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. в летний период 2017 года Предусмотрено комплексными мероприятиями на 2018 год: Установить дорожные знаки 5.19.1 – 6 шт. 1.23 – 2 шт.	

13.	ул. Мира - ул. Чапаева Участок магистральной улицы городского значения. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с магистральной улицей городского значения с разделительной полосой. Режим регулирования - двухфазный с пропуском лево — и правоповоротных транспортных потоков методом «просачивания» через встречные транспортные и пешеходные потоки. Ширина проезжей части главной дороги - 15м. Количество полос - 4. Ширина проезжей части второстепенной дороги с учетом уширения перед пересечением — 24м. Количество полос - 6. Ширина разделительной полосы - 6м. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Пешеходная фаза выделена	1 6 5	2 1 2	3 1 2	14,60 73	08,15, 18	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 4. Нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения полос движения в пределах перекрестка. 5. Установить пешеходные ограждения в соответствии с утвержденной дислокацией. 6. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка. 7. Установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью.	1. установить пешеходные ограждения -200 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 4 шт. над проезжей частью 3. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в июне 2017 года. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18, в летний период 2017 года
14.	ул. Х - Мансийская - ул. Мира Участок магистральной дороги. Прямой в профиле, в плане. Т-образное пересечение с магистральной улицей городского значения. Направления транспортных потоков на пересечении разделены островками безопасности. Режим регулирования - двухфазный с пропуском лево - и правоповоротных транспортных потоков методом «просачивания» через встречные транспортные и пешеходные потоки. Ширина проезжей части главной дороги - 12м. Количество полос - 2. Ширина обочин - 2,5м. Ширина проезжей части второстепенной дороги, с учетом уширения перед пересечением - 16м. Количество полос — 4. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Пешеходная фаза выделена	1 8	4 1	0 1	4 1	07,03, 09,64 46	08,15 Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью. 4. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка.	1. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 4 шт. над проезжей частью. 2. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в июне 2017 года. Предусмотрено комплексными мероприятиями на 2018 год: 1. Установить дорожные знаки 5.19.1 - 8 шт. 1.23 - 4 шт.
15.	ул. Интернациональная д. 73 а/рынок Участок магистральной дороги. Прямой в плане и профиле. Имеется регулируемый пешеходный переход с дорожными знаками над проезжей частью и пешеходными ограждениями. Ширина проезжей части 14м. Количество полос - 4. Ширина обочины 2,5м. Повреждения на проезжей части отсутствуют.	1	3	1	2	01,09 60,34 46	08.15 Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Установить пешеходные ограждения. 4. Шероховатая поверхностная обработка проезжей части в районе пешеходного перехода. Перспективные. 1. Своевременная ликвидация застоя воды в весенний период и повреждений покрытия 1. Строительство водоотвода. 2. Реконструкция ул. Интернациональной.	1. Установка дорожных знаков 1.22 - 2 знака 2 стойки с нанесением дублирующей разметки. 3. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в июне 2017 года.

16.	ул. Ленина - ул. Др. Народов Участок магистральной улицы городского значения с разделительной полосой. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с улицей районного значения. Режим регулирования - двухфазный с пропуском лево - и правоповоротных транспортных потоков методом «просачивания» через встречные транспортные и пешеходные потоки. Пешеходная фаза выделена Ширина проезжей части главной дороги, с учетом уширения перед пересечением - 24.5м. Количество полос - 7. Ширина разделительной полосы - 6м. Ширина проезжей части второстепенной дороги с учетом уширения перед пересечением - 22м. количество полос - 6. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют.	1	3	0	3	01,39, 60,14	08	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 4. Нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения полос движения в пределах перекрестка. 5. Установить пешеходные ограждения в соответствии с утвержденной дислокацией. 6. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка. 7. Установить дорожные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосе» на ул. Дружбы Народов на подходах к пересечению с ул. Ленина. 8. установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью	1.установить пешеходные ограждения - 275 м. 2. Установить дорожные знаки 5.19.1 – 4 шт. над проезжей частью 3. Дорожная разметка 1.7 на данном участке дороги нанесена в мае 2017 года. 4. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. в летний период 2017 года Предусмотрено комплексными мероприятия на 2018 год: 1.Установить дорожные знаки 5.19.1 – 8 шт. над проезжей частью, 1.23 – 4 шт.
17.	ул. Мира - ул. Нефтяников Участок магистральной улицы городского значения. Прямой в плане, в профиле. Пересечение с магистральной улицей городского значения, режим регулирования - трехфазный с выделенной фазой левоповоротных транспортных потоков. Ширина проезжей части главной дороги - 15м. Количество полос - 4. Ширина проезжей части второстепенной дороги - 12м. Количество полос - 4. Улица Ленина со стороны ул. Спортивной с односторонним движением. Ширина проезжей части - 8м. Количество полос - 2. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют. Пешеходная фаза выделена	5 1	3 1	0	4 1	12,39, 46,95, 09	08,04	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. 4. установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью 5. Корректировка режима регулирования. 6. Улучшение существующего освещения путем установки дополнительных светильников в границах пешеходных переходов и перекрестка. 7. Своевременная ликвидация зимней скользкости и выполнение работ по содержанию в зимний период в	1.Установить дорожные знаки 5.19.1 – 4 шт. над проезжей частью 2. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в мае 2017 года. 3. На походах к пересечению нанести дорожную разметку 1.18. в летний период 2017 года Предусмотрено комплексными мероприятия на 2018 год: Установить дорожные знаки 5.19.1 -6 шт., 1.23 – 6 шт.
18.	ул. Мира - д.4П «Ланкорд»-5П Участок магистральной улицы городского значения, имеется нерегулируемый пешеходный переход между ООТ. Прямой в плане, в профиле. Ширина проезжей части - 15м. Количество полос — 4, ширина обочины - 2,5м. Повреждения на проезжей части отсутствуют.	1	3	0	3	03,64 07	23,04,	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Шероховатая поверхностная обработка проезжей части в районе пешеходного перехода. 4. Обустройство искусственного освещения на участке от ул. Кузоваткина до ул. Индустриальная 5. Изменение организации ДД на участке путем нанесения дорожной разметки 1.3 и установки д.з. 4.1.1 в целях запрета осуществления маневра налево в прилегающие территории.	1.установить пешеходные ограждения - 200 м. 2. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в июне 2017 года. Предусмотрено комплексными мероприятия на 2017 год: Установить дорожные знаки 5.19.1 -2 шт. над проезжей частью

19.	ул. Мира д.66- «Телеком» Участок магистральной улицы городского значения, имеется нерегулируемый пешеходный переход. Прямой в плане, в профиле. Ширина проезжей части — 15м. Количество полос - 4. По краю проезжей части бордюрный камень. Повреждения на проезжей части отсутствуют.	5 1	3 1	0	3 1	12,06, 46	08,15	Первоочередные. 1. Усилить контроль ИДПС за соблюдением водителями ПДД. 2. Нанести дорожную разметку. 3. Шероховатая поверхностная обработка проезжей части в районе пешеходного перехода. 4. Ликвидация нерегулируемого пешеходного перехода	Демонтирован нерегулируемый пешеходный переход 1. Дорожная разметка на данном участке дороги нанесена в июне 2017 года.	
-----	---	--------	--------	---	--------	--------------	-------	--	--	--

Примечание. Вид ДТП: 1- столкновение, 2-опрокидывание, 3-наезд на стоящее т/с, 4-наезд на препятствие, 5-наезд на пешехода,6-наезд на велосипедиста,7-наезд на гужевое т/с; 8-падение пассажира, 9-иное ДТП, МУ-ДТП с материальным ущербом без пострадавших.